

N/REF : 3/01/2025 14H45 C:000053 I:01114  
V/REF : AC/C08967  
V/Email reçu le Vendredi 03/01/2025 à 14H45

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. TNS  
**IMMEUBLE** : LES TOURNESOLS -TNS  
26, RUE DE RENNES  
ZAC DU VALLON  
35530 BRECE

Rennes, le 30 Janvier 2025

**Référence Marché**: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie  
**LOCALISATION** : ALLEE 28 RENNES - MME BEGRAND 06 08 33 86 75  
LOGEMENT N° 103984, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4  
**MOTIF** : FUI TE EN PIED DE CHAUDIERE  
**Donneur d'ordre** : M. R TALLEUX

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION** :  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONSTAT : CONSTAT FUI TE SUR ECROU LIBRE AVANT COMPTEUR  
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT  
FUI TE QUI PERSISTE EN DALLE  
BUCHAGE DALLE EN PIED DE CHAUDIERE  
CONSTAT : FUI TE SUR ARRIVEE D'EAU EN DALLE  
PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUI TE APPROFONDIE  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION A REPLANIFIEE POUR RECHERCHE DE FUI TE APPROFONDIE

INTERVENTION DU 07/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES RESEAUX  
CONSTAT : FUI TE SUR ALIMENTATION EFS EN DALLE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/01 ET 23/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS  
FOURNITURE ET POSE ET FAÇONNAGE EAU FROIDE ET CUIVRE SUR LE RESEAU EAU  
FROIDE PRINCIPAL JUSQU'AU LA CHAUDIERE  
RACCORDEMENT AU RESEAU  
REMISE EN EAU

CONTRÔLE - BONNE ETANCHÉITÉ  
CONTRÔLE CALORIFUGE  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/01/25 a 16H49 M. R TALLEUX  
AT LCOMPTER Email envoyé le 24/01/25 a 16H49 Mme A JUDAIS  
MG LGESTION Email envoyé le 07/01/25 a 15H34 M. R TALLEUX  
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT CUIVRE SUR RÉSEAU EF  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS  
AT LCOMPTER Email envoyé le 06/01/25 a 10H14 M. R TALLEUX

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |         |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------|
| 1,00                     | PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol   | 1    | 158,68  | 158,68  |
| 1,00                     | PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.) | 1    | 262,65  | 262,65  |
| 1,00                     | PBS002-Fermeture alim.eau sur compteur   | 1    | 27,36   | 27,36   |
| 25,00                    | PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml | 2    | 39,39   | 984,75  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 1433,44 |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 143,34  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 1576,78 |

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.