

N/REF : 2/01/2025 12H06 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C08828
V/Email reçu le Jeudi 02/01/2025 à 12H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - MME ORHAN SERPIL (LOG SINSITRÉ) 06 99 48 95 62
LOGEMENT N° 007544, PORTE N°72, 7° ÉTAGE, TYPE 4

LOCATAIRE DU DESSUS : MONSIEUR AHAMADA MADI 02 30 02 87 15
PORTE N° 82 - 06 63 03 89 69

MOTIF : INFILTRATION D'EAU PLAFOND BALCON
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRÉSENCE D'HUMIDITÉ SUR LES CARREAUX DE FENETRES DE L'APPARTEMENT
REMARQUE : PRÉSENCE DE MOISSISSURES AU PLAFOND DU BALCON
CONCLUSION : PROBLEME DE CONDENSATION DU A UNE MAUVAISE VENTILLATION
REMARQUE : MALGRÉ LA PRISE DE RDV, LE LOGEMENT N°82 NE RÉPOND PAS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 82
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE DANS LE LOGEMENT, CEPENDANT PRÉSENCE
D'HUMIDITÉ DANS LE BALCON ET DE MOISSISSURES AU PLAFOND QUI SEMBLE
PROVENIR DE L'EXTERIEUR
CONCLUSION : SUSPICION D'INFILTRATIONS EXTERIEURES LORS D'ÉPISODES
PLUVIEUX
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 à 16H53 M. C GREGOIRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 à 15H59 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	158,68	158,68
TOTAL H.T.				262,64
T.V.A. a 10,00%				26,26
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>288,90</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.