

N/REF : 30/12/2024 10H53 C:000053 I:02675  
V/REF : AC/C08536  
V/Email reçu le Lundi 30/12/2024 a 10H53

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. VCP  
**IMMEUBLE** : VILLA CIPRIANO -VCP  
RUE ABBE PIERRE  
.  
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 30 Janvier 2025

**Référence Marché**: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 4 PIERRE - MLLE HERILLARD 06 12 59 53 79  
STATIONNEMENT N° 104738, PORTE N°01, SOUS-SOL, BOX SOUS-TERRAIN  
**MOTIF** : FUIITE EU DANS BOX DE LA LOCATAIRE  
**Donneur d'ordre** : Mme a CASAERT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION** :  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES CANALISATIONS DANS LE GARAGE  
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE, LES INFILTRATIONS PROVIENNENT DE  
L'EXTERIEUR, PRÉVOIR LA RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ AUX ALENTOURS DU  
PVC  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/01  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
SUSPICION DE FUIITE EAUX USÉES AU NIVEAU DU RACCORDEMENT EN MUR  
PREVOIR PASSAGE AVEC JERRICAN D'EAU DE 20 LITRES  
BALLON OBTURATEUR ET CAMÉRA POUR CONFIRMER LE DIAG  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : AT LGESTION Email envoyé le 20/01/25 a 14H25 Mme a CASAERT

2001 : PREVOIR PASSAGE AVEC JERRICAN D'EAU DE 20 LITRES  
BALLON OBTURATEUR ET CAMÉRA POUR CONFIRMER LE DIAG. DANS L'ATTENTE.  
CORDIALEMENT,  
MG LGESTION Email envoyé le 31/12/24 a 11H12 Mme a CASAERT

PRÉVOIR LA REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ AUX ALENTOURS DU PVC PAR UN MAÇON  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |                                          |      |         |  |               |
|----------|------------------------------------------|------|---------|--|---------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |  |               |
| 1,00     | PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf 31/12 | 1    | 158,68  |  | 158,68        |
| 1,50     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/01   | 2    | 54,72   |  | 82,08         |
|          | TOTAL H.T. ....                          |      |         |  | 240,76        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                    |      |         |  | 24,07         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>          |      |         |  | <b>264,83</b> |

**Valeur en votre règlement au 28 Février 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.