

N/REF : 23/12/2024 16H40 C:000053 I:02548
V/REF : AC/C08192
V/Email reçu le Lundi 23/12/2024 a 16H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HDY

IMMEUBLE : LA HODEYERE -HDY
ALLEES D.TROUIN/J.CARTIER
1/2-4/6, ALL.DE LA BOURDONNAIS
35500 VITRE

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 4 CARTIER - MME MARION 06 45 83 17 99
LOGEMENT N° 015325, PORTE N°4, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SOUS CUMULUS

Donneur d'ordre : Mme C LEFALHER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON THERMODYNAMIQUE COMMENCE A FUIRE DE L'INTÉRIEUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 200L
NETTOYAGE CHANITER

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200L
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

AT LCOMPTER Email envoyé le 22/01/25 a 16H31 Mme C LEFALHER

AT LGESTION Email envoyé le 02/01/25 a 11H35 Mme C LEFALHER

0201 : PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 200L. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 31/12	1	54,72		54,72	
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	601,92		601,92	
	TOTAL H.T.					656,64
	T.V.A. a 10,00%					65,66
	TOTAL T.T.C.En EURO					722,30

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

