

N/REF : 28/11/2024 15H35 C:000053 I:02550
V/REF : AC/C06776
V/Email reçu le Jeudi 28/11/2024 a 15H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SIB
IMMEUBLE : SIBYLLE - SIB
ALLEE D'ECOSSE
RUES DE TALMACIU/SRODA
35500 VITRE

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 7 SRODA - M. MME BOUVIER 06 12 07 25 80
LOGEMENT N° 101985, PORTE N°07, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : NOUVELLE FUITE SUR RADIATEUR
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 04/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR ROUILLE ET FISSURE AU NIVEAU DE LA 4EME CONNEXION,
PRESENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE
PRISE DE REFERENCES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DE L'INSTALLATION
DEPOSE DU RADIATEUR DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR QUATRE CONNEXIONS
RACCORDEMENT AU RESEAU CHAUFFAGE
SERRAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/01/25 a 12H09 Mme A GUILLO
NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 10H51 Mme A GUILLO

MG LGESTION Email envoyé le 04/12/24 a 16H44 Mme A GUILLO

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/12	1	54,72		54,72	
1,00	PBS123-F.P radiateur acier 1500W(+acc.)	2	262,65		262,65	
	TOTAL H.T.					317,37
	T.V.A. a 10,00%					31,73
	TOTAL T.T.C.En EURO					349,10

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.