

N/REF : 22/11/2024 11H14 C:000053 I:02467
V/REF : AC/C06263
V/Email reçu le Vendredi 22/11/2024 a 11H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 GRALL - M. MME NADERI 07 53 99 14 03
LOGEMENT N° 019293, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR ENTRÉE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 25/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : LE RADIATEUR EST FUYARD ET ROUILLÉ
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT RADIATEUR

INTERVENTION DU 20/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
TRAVAUX DE FAIENCE EN COURS SUR L'ENTRÉE DE L'IMMEUBLE
IMPOSSIBILITÉ D'INTERVENIR
INTERVENTION A REPLANIFIER
INTERVENTION DU 23/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE DU RADIATEUR HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ET SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE: BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/01 (SAV)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET THERMOSTATIQUE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/01/25 a 15H37 M. V BRIENS
AT LCOMPTER Email envoyé le 23/12/24 a 15H03 M. V BRIENS
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/11/24 a 10H00 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/11	1	54,72		82,08	
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 20/12	2	27,36		27,36	
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	3	182,76		182,76	
TOTAL H.T.					292,20	
T.V.A. a 10,00%					29,22	
TOTAL T.T.C.En EURO						321,42

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.