

N/REF : 17/10/2024 10H09 C:000053 I:02623
V/REF : AC/C03381
V/Email reçu le Jeudi 17/10/2024 a 10H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PRC
IMMEUBLE : LA PERRUCHE -PRC
1-3, ALLEE JEAN MERMOZ
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 MERMOZ - MME JOSEPH 06 25 58 82 26
LOGEMENT N° 100401, PORTE N°103, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE SUR NOURRICE DE CHAUFFAGE DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES NOURRICES CHAUFFE DANS LA CUISINE
CONSTAT : PAS DE FUIITE SUR LES ÉCROU-LIBRES NOURRICES CHAUFFAGE, PRÉSENCE
DE GRAISSE ET D'EAU STAGNANTE EN BAS DES NOURRICES
REMARQUE : LE JOINT SILICONE DE L'EVIER EST A REFAIRE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR RECHERCHE DE FUIITE APPROFONDIE

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE PLANCHE SOUS EVIER AFIN D'ACCÉDER AUX NOURRICES CHAUFFAGE
TEST A LA POMPE A ÉPREUVE SUR LE CIRCUIT ET SUR LE DÉPART/RETOUR QUI
ALIMENTE UNE AUTRE NOURRICE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER SUR L'ALIMENTATION D'UNE NOURRICE MAIS BAISSSE
DE PRESSION SUR L'AUTRE
DÉCONNEXION DU DÉPART/RETOUR
BOUCHONAGE DE LA NOURRICE
REMARQUE : EN ATTENTE RETOUR LOCATAIRE POUR SAVOIR SI LA FUIITE PROVIENT
BIEN DE CE CIRCUIT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE PLANCHE DANS LE FOND DE L'ÉVIER POUR ACCÉDER NOURRICE CHAUFFAGE
FERMETURE VANNE DÉPART RETOUR A LA CHAUDIERE
ISOLEMENT DE TROIS RADIATEURS POUR TEST PRESSION
CONSTAT : IL SEMBLERAIT QU'IL Y AIT UN PIQUAGE CAR DEUX RETOUR ET DÉPART
SONT COMMUNS
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REPÉRAGE RÉSEAU CHAUFFAGE AU NIVEAU DES
DEUX NOURRICES

INTEVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NOUVEAU CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENTS RÉSEAU CHAUFFAGE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 11H41 M. E ROCHE

2701 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 12H33 M. E ROCHE

1501 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 27/12/24 a 12H16 M. E ROCHE

PRÉVOIR DE REALIMENTER LE RADIATEUR DE L'ENTRÉE EN MULTICOUCHE DE 16 DE
LA NOURRICE SOUS L'ÉVIER JUSQU'AU RADIATEUR DE L'ENTRÉE AVEC PERCEMENT
ET PASSAGE DE MUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER Email envoyé le 18/10/24 a 09H50 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====							
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT			
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/10	1	54,72				82,08
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/11	2	54,72				109,44
3,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/11	3	54,72				191,52
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/12	4	54,72				164,16
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/12	5	54,72				136,80
				TOTAL H.T.			684,00
				T.V.A. a 10,00%			68,40
				TOTAL T.T.C.	En EURO		752,40

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.