

N/REF : 5/11/2024 15H59 C:000053 I:02584
V/REF : AC/C04871
V/Email reçu le Mardi 05/11/2024 à 15H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BRCA
IMMEUBLE : BARCAROLLE -BRCA
5-7, RUE DE LA FORGE
.
35830 BETTON

Rennes, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 5 FORGE - MR MME DAWLATZAI 06 58 01 01 69
LOGEMENT N° 118395, PORTE N°A306, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UN RECEVEUR EN CÉRAMIQUE ANTI GLISSE 90 X 90
COMPRIS SURÉLEVATION MAÇONNÉE ET HABILLAGE COTÉ

—
FOURNITURE ET POSE D'UN PARE-DOUCHE BAIGNOIRE
POSE D'UN PARE DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme L NADAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RECEVEUR
DEPOSE ANCIENNE BARRE RIDEAU DE DOUCHE
BURINAGE DE LA DALLE ET DES PLOTS DE CIMENT
DÉPOSE BONDE DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE NIVEAU SUR CALE EN WEDI AVEC COLLE CARRELAGE
FOURNITURE ET POSE RECEVEUR
FOURNITURE ET POSE PAROI DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ SUR PAROI
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ SUR RECEVEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 31/01/25 a 11H23 Mme M LEFEUVRE

AT LGESTION Email envoyé le 07/11/24 a 12H02 Mme L NADAL

0711 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES
AFIN QUE NOUS PUISSIONS INTERVENIR. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS049-F.P recev.céram.90x90/surél.-hab.	2	492,48	492,48
1,00	PBS046-F.P d'un pare-douche baignoire	2	196,99	196,99
1,00	PBS087-Dép./remontage appareils sanit.	2	125,85	125,85
TOTAL H.T.				815,32
T.V.A. a 10,00%				81,53
TOTAL T.T.C.En EURO				896,85

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

