

N/REF : 30/10/2024 15H24 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C04623
V/Email reçu le Mercredi 30/10/2024 a 15H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 10 NICOLET - M. AUPINEL 06 82 00 51 97
LOGEMENT N° 004020, PORTE N°4020, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT ROBINET ROAI GAZINOX AVEC BOUCHON ET FLEXIBLE GAZ 1,50M

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 13/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ

CONSTAT: ROBINET ROAI AU NORME NF ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

VANNE CHAUDIERE N'EST PAS AU NORME NF MAIS EST FONCTIONNELLE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE CHAUDIERE AVEC MODIFICATION

ALIMENTATION ET RACCORD GAZ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE GAZ

DÉPOSE VANNE QUI N'EST PLUS CONFORME

FOURNITURE ET POSE VANNE 20/27

MODIFICATION CUIVRE JUSQU'A CHAUDIERE

SOUDURE DE L'ENSEMBLE

FOURNITURE ET POSE JOINT

REMISE EN GAZ

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/01/25 a 17H04 M. C GREGOIRE

0301: MSG REP

NR LGESTION Email envoyé le 10/12/24 a 09H35 M. C GREGOIRE

1012 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 13/11/24 a 16H14 M. C GREGOIRE

1311: SUITE A L'INTERVENTION DU 13/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE CHAUDIERE AVEC MODIFICATION DE L'ALIMENTATION GAZ, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/11	1	54,72		109,44
1,00	PBS153-Rempl.vanne coup.gaz >compt.indiv	2	131,32		131,32
2,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	2	39,39		78,78
TOTAL H.T.					319,54
T.V.A. a 10,00%					31,95
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>351,49</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

