

N/REF : 28/10/2024 16H18 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C04455
V/Email reçu le Lundi 28/10/2024 a 16H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - MR ALALI 07 82 58 82 97
LOGEMENT N° 107578, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
DU VOISIN D'AU DESSUS : M NINOLIEN PORTE 15, 07 49 23 96 28
LOGEMENT 12 : MME NAMNAN GERELT 06 24 79 86 32
MOTIF : FUIITE DANS LE SALON
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : FUIITE PROVENANT DU LOGEMENT 12, UN PASSAGE EN APPARENT AVAIT
ÉTÉ PRÉCONISÉ MAIS LE LOCATAIRE EST DIFFICILEMENT JOIGNABLE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉCOUPE ARRIVÉE GÉNÉRALE SOUS CHAUFFE EAU
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
PERCEMENT CLOISON POUR PASSAGE TUYAUX
FOURNITURE ET POSE TUYAU MULTICOUCHE DEPUIS COMPTEUR GAINÉ TECHNIQUE
EXTÉRIEUR JUSQU'AU LOGEMENT SOUS CHAUFFE EAU
RACCORDEMENT NOUVEAU RÉSEAU EAU FROIDE AU COMPTEUR EAU FROIDE GAINÉ
TECHNIQUE
RACCORDEMENT AU CHAUFFE EAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REBOUCHAGE TROU PASSAGE CLOISON
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/01/25 a 11H29 Mme a CASAERT
05/12 : MESSAGE VOCAL MME NAMNAN
MG LGESTION EMAIL en CC le 29/11/24 a 11H49 fsandoval@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 29/11/24 a 11H49 Mme a CASAERT
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DANS LE LOGEMENT 12
SI ACCORD, MERCI DE NOUS RETRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
25,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	2	39,39	984,75
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	262,65	262,65
TOTAL H.T.				1351,36
T.V.A. a 10,00%				135,13
TOTAL T.T.C.En EURO				1486,49

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.