

SUR FACTURE N° 4120095  
N/REF : 25/10/2024 9H19 C:000053 I:02654  
V/REF : AC/C04231  
V/Email reçu le Vendredi 25/10/2024 à 9H19

V/REF.IMM. MDU  
**IMMEUBLE** : MAIL DUPLESSIS -MDU  
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND  
35000 RENNES

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

Rennes, le 17 Février 2025

**Référence Marché:** 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

**LOCALISATION** : ALLEE 61 MITTERRAND - MME DEPIERRE 06 38 18 76 00 / AIDA.DEPI@HOTMAIL.FR  
LOGEMENT N° 100356, PORTE N°6142, 4° ÉTAGE, TYPE 4

LOGEMENT IMPACTÉ MADAME LOUESDON SITUÉ AU DESSOUS PORTE 6132  
06 83 81 64 98

**MOTIF** : RECHERCHE DE FUITE  
LES DÉGÂT SE TROUVE AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE

**Donneur d'ordre** : Mme M LEFEUVRE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/11  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE LOGEMENT 6132  
CONSTAT: ANCIEN DÉGÂTS DES EAUX AU DESSUS DE LA CHAUDIERE  
CE JOUR L'EAU NE COULE PLUS  
VOIR POUR UN CURAGE DES EU QUI MONTE EN CHARGE  
ACCES IMPOSSIBLE AU LOGEMENT 6142  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/11  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTROLE DU LOGEMENT 6142  
CONSTAT : DEUX FUITES REPÉRÉES AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE. PREMIERE : LE  
TUYAU D'ÉVACUATION DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ N'EST PLUS RACCORDÉ. L'EAU  
S'ÉCOULE DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL. DEUXIEME : TUYAU  
D'ÉVACUATION DE LA CHAUDIERE EST CASSÉ EN PARTIE BASSE AU NIVEAU DU  
COUDE  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 14/11 POUR RÉPARATIONS

INTERVENTION DU 14/11  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU  
DÉPOSE DU COUDE PVC D32 CASSÉ  
FOURNITURE ET POSE D'UN COUDE D32  
DÉCOUPE DE LA TUYAUTERIE  
REPRISE DE LA VIDANGE CHAUDIERE  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : AVOIR SUR FACTURE 4120095

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                          |                                          |      |         |         |
|--------------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------|
| Quantité                       | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |         |
| 1,00                           | PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa. | 1    | 103,96  | -103,96 |
| 1,00                           | PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa. | 2    | 103,96  | -103,96 |
| 2,00                           | PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml          | 3    | 30,64   | -61,28  |
| TOTAL H.T. ....                |                                          |      |         | -269,20 |
| T.V.A. a 10,00% ....           |                                          |      |         | -26,92  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO _____ |                                          |      |         | -296,12 |

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale