

N/REF : 3/02/2025 9H19 C:000053 I:02659
V/REF : AC/C11672
V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 à 9H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RTD
IMMEUBLE : LA ROTONDE -RTD
8/10, RUE DE REDON
35000 RENNES

Rennes, le 11 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 REDON - MR LE VEXIER 06 15 70 74 34
LOGEMENT N° 018378, PORTE N°8378, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR COLONNE VERTICAL EU FUYARDE SITUÉE DANS LA LOGGIA
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRÉVOIR REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DE COLONNE EAU USÉE DANS LE CELLIER
AFIN DE REPREDRE ÉVACUATION CUISINE ET SIPHON DE MACHINE A LAVER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 07/02 SOUS RÉSERVE DE VOTRE ACCORD
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMPLACEMENT SECTION DE COLONNE EAUX USÉES EN DIAMETRE 63 DANS LE
CELLIER
FOURNITURE ET POSE D'UN T DIAMETRE 63
FOURNITURE ET POSE SIPHON DE MACHINE A LAVER
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ / CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 à 15H21 Mme M LEFEUVRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 à 08H52 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/02	1	50,00	50,00
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu	1	135,00	135,00
1,00	PBL109-Ff Répar.fuite s/évac.Eu hs Col.	2	93,00	93,00
TOTAL H.T.				278,00
T.V.A. a 10,00%				27,80
TOTAL T.T.C. En EURO				305,80

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.