

N/REF : 17/01/2025 11H09 C:000053 I:80075
V/REF : AC/C10394
V/Email reçu le Vendredi 17/01/2025 a 11H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLM

IMMEUBLE : CLOS MIRABELLES -CLM
40, MAIL DE LA BESNERAIE
CLOS DES MIRABELLES/GRAND BOIS
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 40 BESNERAIE - MR LELIEVRE 06 43 55 69 36
LOGEMENT N° 106817, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE, GOUTTE A GOUTTE

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 17/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON HS A REMPLACER
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPROGRAMMEE LE 22/01

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 15L
POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

INTERVENTION DU 05/02 (SAV)
DÉVISSAGE DU COLLIER DE LA VIDANGE PVC DU BALLON RÉCHAUFFEUR
RESSERAGE DE LA VIDANGE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 15H27 M. F SANDOVAL
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/01/25 a 15H56 M. F SANDOVAL
MB LCOMPTER Email envoyé le 17/01/25 a 15H06 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/01	1	54,72		54,72	
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 15L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	503,42		503,42	
	TOTAL H.T.					558,14
	T.V.A. a 10,00%					55,81
	TOTAL T.T.C.En EURO					613,95

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

