

N/REF : 20/01/2025 11H43 C:000053 I:02667
V/REF : AC/C10524
V/Email reçu le Lundi 20/01/2025 a 11H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RMLN
IMMEUBLE : MELAINE - RMLN
PLACE DE L'EGLISE
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 EGLISE - MME HAURAIX 02 90 89 40 78 - 06 15 93 77 67
LOGEMENT N° 120488, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2 (LOG SINISTRÉ)
M LUTON ANTHONY (LOGEMENT SUPÉRIEUR) 06 59 12 92 22
PORTE N° 14
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
1ERE CONSTATATION : TÂCHE D'HUMIDITÉ AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN ET
DU REZ-DE-CHAUSÉE
CONTRÔLE LOGEMENT DU LOGEMENT DE CHEZ MR LUTON
LE LOCATAIRE A RÉPARÉ LUI MEME LA BONDE DE DOUCHE CAR ELLE FUYAIT, IL
A MIS DU SILICONE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PARTIE HAUTE DE LA BONDE
DE DOUCHE UNIQUEMENT CAR ELLE EST FISSURÉE
AUTRE PRÉCONISATION : REFECTION JOINTS DE SILICONE AUTOUR DE LA BOUCHE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE LA BONDE DE DOUCHE CASSÉE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 11H14 M. E ROCHE

MG LGESTION Email envoyé le 03/02/25 a 11H25 M. E ROCHE

AT LGESTION Email envoyé le 30/01/25 a 15H37 M. E ROCHE

3001 : PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PARTIE HAUTE DE LA BONDE DE DOUCHE UNIQUEMENT CAR ELLE EST FISSURÉE.

AUTRE PRÉCONISATION : REFECTION JOINTS DE SILICONE AUTOUR DE LA BOUCHE DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

2101 : IMPOSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE VOCAL A MME HAURAIX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS093-Rempl.bonde de douche	2	77,70	77,70
TOTAL H.T.				181,66
T.V.A. a 10,00%				18,16
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>199,82</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

