

N/REF : 7/01/2025 10H44 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C09268
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 a 10H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 8 ALEMBERT
MLLE DUMOULIN SOPHIE 06 07 83 64 70
LOGEMENT N° 019095, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MR MAKELA BECKETTE 07 69 66 48 82
LOGEMENT N° 019103, PORTE N°24, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MME KHIZRIEVA MALIKA 07 81 25 37 36
LOGEMENT N° 019102, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
TENTATIVE DE CONTROLE DES LOGEMENT 14 ET 24 : LOCATAIRES ABSENTS
CONTROLE DU LOGEMENT 23
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : MITIGEUR LAVABO CASSÉ ET INUTILISABLE
REMARQUE : LA LOCATAIRE A FAIT PART DE RÉPARATIONS FAITES EN DÉCEMBRE
SUR LE RÉSEAU EAU CHAUDE
CONTROLE DES COMPTEURS DANS LES GARAGES
CONSTAT : LES COMPTEURS DES LOGEMENT 8 ET 6 TOURNENT LÉGEREMENT MAIS
N'ONT PAS LIEN AVEC LES INFILTRATIONS DU LOGEMENT 14
NETTOYAGE CHANTIER
INTEVENTION A REPLANIFIER POUR CONTROLE LOGEMENTS 14 ET 24

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE APPARTEMENT 14

L'OCCUPANTE SIGNALE QUE QUELQUES GOUTTES ONT COULÉ LA SEMAINE SUIVANT
LES RÉPARATIONS SUR RÉSEAU ALIMENTATION DU LOGT 23 MAIS DEPUIS PLUS RIEN
CONTRÔLE DES ZONES ENDOMMAGÉES AVEC LE TESTEUR D'HUMIDITÉ
CONSTAT: ZONES SECHES
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 24
ABSENCE DE LOCATAIRE
LES ÉCOULEMENTS D'EAU DEVAIENT PROBABLEMENT PROVENIR D'EAU RÉSIDUELLE
DANS LA DALLE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 17H50 Mme A JUDAIS
MG LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 16H13 Mme A JUDAIS
0901 : MSG REP MLLE DUMOULIN
0901 : MSG REP MR MAKELA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/02	2	54,72	82,08
TOTAL H.T.				240,76
T.V.A. a 10,00%				24,07
TOTAL T.T.C.En EURO				264,83

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.