

N/REF : 24/12/2024 9H43 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C08233
V/Email reçu le Mardi 24/12/2024 a 9H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MR CORVEC 06 14 92 70 37
LOGEMENT N° 010288, PORTE N°0288, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMONTÉS D'ODEURS SALLE DE BAIN MALGRÉ ÉVACUATION MAL BOUCHÉE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT : ODEURS D'ÉGOUTS DANS LA SALLE DE BAIN
CONTROLE ÉVACUATION BAIGNOIRE
CONSTAT : BON ÉCOULEMENT
CONTROLE ÉVACUATION LAVABO
CONSTAT : ÉVACUATION DIFFICILE
DÉPOSE DU SIPHON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON AVEC CLAPET POUR PRISE D'AIR
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : L'ÉVACUATION EN D32 SERAIT A REMPLACER AVEC UNE ÉVACUATION
D40 POUR UNE MEILLEURE DESCENTE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 31/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN ÉVENT DE VENTILATION SUR ÉVACUATION LAVABO
CONTRÔLE
DEBOUCHAGE EVACUATION LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER
CONSEIL: UN CONTRÔLE ET/OU CURAGE DES VENTILATION DE CHUTES EU EST
PRÉCONISÉ ODEURS D'ÉGOUT A L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 16H35 Mme AS DARIY

2712 : MSG REP

MG LGESTION Email envoyé le 27/12/24 a 11H05 Mme AS DARIY

PRÉVOIR RÉFECTION ÉVACUATION EN D40 AVEC CLAPET POUR PRISE D'AIR SUR
LAVABO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LGESTION Email envoyé le 24/12/24 a 15H07 Mme AS DARIY

2412 : BONJOUR, NOUS NE PARVENONS PAS A LAISSER DE MESSAGE VOCAUX
AU LOCATAIRE. AVEZ-VOUS UN AUTRE N° SVP? CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	56,90	56,90
1,00	PBS097-Rempl. de clapet de vidage	1	38,30	38,30
1,00	PBS103-Dégorgement lavabo, évier, bidet	1	93,02	93,02
2,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	4	30,64	61,28
1,00	PBS097-Rempl. de clapet de vidage	4	38,30	38,30
TOTAL H.T.				287,80
T.V.A. a 10,00%				28,78
TOTAL T.T.C.En EURO				316,58

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.