

N/REF : 2/01/2025 16H34 C:000169 I:00306

V/Email reçu le Jeudi 02/01/2025 à 16H34

SELON DEVIS N° 4120103

ASSOCIATION SAINT ALEXIS

Maison Retraite

RUE DU PATIS SIMON

BP 73318

35533 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

IMMEUBLE : ASSOCIAT.ST ALEXIS
RUE DU PATIS SIMON
EHPAD
35530 NOYAL SUR VILAINE

Rennes, le

12 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : EXTERIEUR RESEAU EU - CONTACTER M. BLOT TEL 02 99005114

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4120103 du 30/12/2024

Donneur d'ordre : M. B LASSALLE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DES 21,22 ET 23/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DE 35 DALLES
RÉALISATION D'UN SONDAGE POUR RECHERCHE DU REGARD ENFOUI
2 EME SONDAGE EFFECTUÉ AU DÉBUT DU DALLAGE
REMARQUE : DÉCOUVERTE D'UN TUYAU DE DIAMETRE 100 ET NON D' UN DIAMETRE
50 COMME ÉVOQUÉ LORS DU PREMIER PASSAGE DE CAMÉRA
RÉALISATION D'UN PASSAGE CAMÉRA EN PRÉSENCE DU DIRECTEUR DE ET MONSIEUR
BLOT
CONSTAT : LÉGERE CONTRE PENTE
REMARQUE : DANS LE 1 ER REGARD LE TUYAU LE PLUS BAS EST CELUI DU BAC A
GRAISSE SUIVI D'UN COUDE A 90 DEGRÉ.
APRES RÉFLEXION AVEC LES CLIENTS : LA DÉCISION EST TELLE QUE DE LAISSER
APPARENT LE REGARD BORGNE CE QUI IMPLIQUANT UNE RÉHAUSSE SUR 60CM ET
AINSI DE CONDAMNER LE TUYAU QUI VIENT DU BÂTIMENT
PRÉCONISATION : FAIRE UNE CUNETTE AINSI QU'UN RAFRAICHISSEMENT DU
REGARD QUI A ÉTÉ COULÉ SUR PLACE
CONSTAT : LE REGARD D'EAU PLUVIALE EST CASSÉ D'ORIGINE (50×50×80)
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU REGARD D'EAU PLUVIALE A LA DEMANDE DU CLIENT
DÉPOSE ET REPRISE DU REGARD EAUX PLUVIALES
CRÉATION D'UNE CUNETTE DANS LE REGARD BORGNE
FOURNITURE ET POSE D'UNE REHAUSSE 40X40
FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉHAUSSE 20X40
FOURNITURE ET POSE COUVERCLE HYDRAULIQUE
FERMTURE TRANCHÉE ET COMPACTAGE

DÉCOUPE ET MISE EN PLACE DES DALLES 50X50X4
REMISE A NIVEAU DU REGARD PLUVIALE
NETTOYAGE ET CONTRÔLE DES TRAVAUX AVEC MR BLOT
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/01/25 a 16H52 M. B LASSALLE

BB TT Email envoyé le 30/12/24 a 14H41 M. B LASSALLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT
1,00	Travaux de Plomberie et terrassement	3113,70	3113,70
2,00	Jr(s) locat. pilloneuse/dammeuse	61,42	122,84
2,00	Jr(s) loc. Mini-pelle 2T	234,83	469,66
0,50	Sable	92,01	46,00
1,00	Fourniture(s) divers(es)	130,00	130,00
TOTAL H.T.			3882,20
T.V.A. a 10,00%			388,22
TOTAL T.T.C.En EURO			4270,42

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.