

N/REF : 25/10/2024 8H53 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C10227
V/Appel du Vendredi 25/10/2024 a 8H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MLLE LANDA 07 84 81 78 52
LOGEMENT N° 007084, PORTE N°7084, 5° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE A FAIRE CAR TOUJOURS MEME PROBLEME
-
SALLE DE BAIN HUMIDE - PREVOIR POSE DESHUMIDIFICATEUR POUR ASSECHER LA
PIECE - REFIXER LE LAVABO OU CAS ECHEANT VOIR POUR POSE COLONNE ET
VERIFICATION DE LA FAIENCE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA SALLE DE BAIN
HUMIDITÉ DÉTECTÉE DANS LE BAS DE MUR JUSQU'A ENVIRON 15 CM
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LA BAIGNOIRE
CONSTAT: APPARITION DE COLORANT SOUS LA BAIGNOIRE
TRACE D'OXYDATION AUTOUR DE LA BONDE ET SUR LE CÔTÉ DE LA BAIGNOIRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE, DU TABLIER ET DE LA ROBINETTERIE
PRÉVOIR RÉFECTION CARREAUX 15*15 AU DESSUS DU LAVABO ET REFIXER LE
LE LAVABO (COLONNE PRÉSENTE)
PRÉVOIR REPRISE ÉVACUATION LAVABO (CONTRE PENTE IMPORTANTE)
CONTRÔLE AU NIVEAU DES WC
CONSTAT: PAS DE FUITE DÉTECTÉE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BAIGNOIRE
NETTOYAGE SOUS BAIGNOIRE

FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
RÉGLAGE DES PIEDS DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE QUATRE CARREAUX DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
SCELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE
TENTATIVE DE REPOSE DU MIROIR : MIROIR CASSÉ, LE LOCATAIRE EN ACHETERA
UN AUTRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 03/02/25 a 10H06 M. F SANDOVAL

MB AB Email envoyé le 30/01/25 a 22H09 M. C GREGOIRE

MG LCOMPTER Email envoyé le 23/01/25 a 09H39 M. C GREGOIRE

NR LGESTION Email envoyé le 10/12/24 a 14H16 M. C GREGOIRE

1012 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 31/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 31/10/24 a 10H55 M. C GREGOIRE

3110: SUITE INTERVENTION DU 30/10, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE, DU TABLIER, DE LA ROBINETTERIE, PRÉVOIR RÉFECTION DE LA FAIENCE 15*15, PRÉVOIR RÉFECTION ÉVACUATION LAVABO, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	126,95	126,95
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	103,96	103,96
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	306,43	306,43
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	4	180,57	180,57
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/01	5	54,72	82,08
TOTAL H.T.				958,67
T.V.A. a 10,00%				95,86
TOTAL T.T.C.En EURO				1054,53

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.