

N/REF : 19/07/2024 16H34 C:000053 I:02684
V/REF : AC/B97576
V/Email reçu le Vendredi 19/07/2024 à 16H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - MR DOBE (SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE)-(SOCIÉTÉ SENI)
06 24 05 49 53
MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
- VÉRIFIER LE RÉSERVOIR WC ON A TROUVÉ LA VANNE FERMÉE

INSTALLER UN BEC DE ROBINET SUR ROBINET MURAL
Donneur d'ordre : Mme A CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 26/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION TENSION ÉLECTRIQUE
COUPURE EAU
DÉPOSE DU GROUPE DE SÉCURITÉ HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU GROUPE DE SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
RESTE L'INSTALLATION D'UN BEC SUR LE ROBINET MURAL (NON DISPONIBLE CHEZ FOURNISSEUR)
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ERREUR COMMANDE DU FOURNISSEUR
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTEVENTION DU 13/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE POSE DU BEC DE ROBINET STANDARD
CONSTAT: IMPOSSIBILITÉ - LE ROBINET COMPATIBLE QU'AVEC PRODUIT DE LA MARQUE
PRISE DE CONTACT AVEC NOS FOURNISSEURS
MODELE INDISPONIBLE
PRÉCONISATION DE REMPLACER LE MITIGEUR COMPLET
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PERSONNE SUR PLACE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PERSONNE SUR PLACE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS

INTERVENTION DU 15/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PERSONNE SUR PLACE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MÉLANGEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MÉLANGEUR AVEC BEC
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 a 15H12 Mme A CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 21/11/24 a 16H11 Mme A CASAERT

2111: MALGRÉ PLUSIEURS PRISES DE RENDEZ VOUS, NOS TECHNICIENS N'ARRIVENT PAS A ACCÉDER AU LOCAL MÉNAGE, SERAIT IL POSSIBLE QUE LE LOCAL SOIT OUVERT LE 04/12 MATIN POUR ETRE REFERMÉ LE LENDEMAIN, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD, CORDIALEMENT

AT LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 16H05 Mme A CASAERT

2509 : NOUS VENONS D'ESSAYER DE CONTACTER L'AGENT DE NETTOYAGE MAIS IMPOSSIBILITÉ DE LUI LAISSER DE MESSAGE, MALGRÉ QUE LE RESPONSABLE DE LA SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE NOUS CONFIRME SON NUMÉRO. DANS L'ATTENTE CORDIALEMENT,

NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 14H22 Mme A CASAERT

2508 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 28/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LCOMPTER Email envoyé le 28/08/24 a 15H27 Mme A CASAERT

2808: SUITE A L'INTERVENTION DU 27/08, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE MITIGEUR, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS138-F.P d'un groupe de sécurité	1	41,02	41,02
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/08	4	53,98	53,98
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 15/10	5	27,36	27,36
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 31/10	6	27,36	27,36
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 15/11	7	27,36	27,36
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	8	112,72	112,72
TOTAL H.T.				289,80
T.V.A. a 10,00%				28,98
TOTAL T.T.C.En EURO				318,78

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

