

N/REF : 9/07/2024 10H44 C:000053 I:80132
V/REF : AC/B96768
V/Email reçu le Mardi 09/07/2024 a 10H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HLP

IMMEUBLE : HAUTS LEPENANT - HLP
6/8, ALLEE DES AULNES
SQ.DES MARRONNIERS/RUE GOUPIL
35290 GAEL

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 3 MARRONNIERS - MR COULIBALY 06 51 59 24 87
CLEFS A RETIRER A L'AGENCE DE VILLEJEAN 55 COURS KENNEDY
LOGEMENT N° 107035, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : HUMIDITÉ SUR RACCORDS DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONTRÔLE LE BALLON ET LES RACCORDS POUR DÉTERMINER L'ORIGINE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : DEUX FUITES AU NIVEAU DES RACCORDS NOURISSES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/01 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
DÉPOSE DES JOINTS DÉFECTUEUX SUR RACCORDS
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/01/25 a 10H28 M. E ROCHE

MG LGESTION Email envoyé le 01/10/24 a 16H55 M. E ROCHE

PRÉVOIR LA DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE AFIN DE REMPLACER LES DEUX
RACCORDS FUYARDS

DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD

AT LGESTION Email envoyé le 15/07/24 a 10H34 M. E ROCHE

1507 : BONJOUR, NOUS N'AVONS PAS LA POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE
VOCAL A MR COULIBALY. AVEZ-VOUS UN AUTRE NUMÉRO ? MERCI. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/09	3	53,98		53,98
3,00	PBS030-Rempl.joints sur organes vidanges	4	82,08		246,24
1,00	PBS087-Dép./remontage appareils sanit.	4	125,85		125,85
TOTAL H.T.					426,07
T.V.A. a 10,00%					42,60
TOTAL T.T.C.En EURO					468,67

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

