

N/REF : 29/01/2025 14H57 C:000053 I:02644
V/REF : AC/C11378
V/Email reçu le Mercredi 29/01/2025 à 14H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLN
IMMEUBLE : LES COLLINES -CLN
SQUARE DES COLLINES
35-39, RUE ANDREE RECIPON
35000 RENNES

Rennes, le 14 Février 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 COLLINES - MR ANGALA 07 45 28 79 04
LOGEMENT N° 015256, PORTE N°2, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : URGENT BALLON FUYARD EN CONTINU
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : FUITE AU-DESSUS DU BALLON : BALLON HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE DANS LA BOITE AUX LETTRES
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE DS'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 100L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 15H07 Mme M LEFEUVRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 a 14H11 Mme M LEFEUVRE
AT LGESTION Email envoyé le 30/01/25 a 09H33 Mme M LEFEUVRE
3001 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/01	1	54,72		54,72
1,00	DEP001-Déplacement le 03/02	2	27,36		27,36
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 100L-ACI/NRJ C-T 1/2	3	503,42		503,42
TOTAL H.T.					585,50
T.V.A. a 10,00%					58,55
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>644,05</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

