

N/REF : 25/10/2024 9H20 C:000053 I:02654
V/REF : AC/C04231
V/Email reçu le Vendredi 25/10/2024 à 9H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 RENNES

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MME DEPIERRE 06 38 18 76 00 / AIDA.DEPI@HOTMAIL.FR
LOGEMENT N° 100356, PORTE N°6142, 4° ÉTAGE, TYPE 4
LOGEMENT IMPACTÉ MADAME LOUESDON SITUÉ AU DESSOUS PORTE 6132
06 83 81 64 98
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
LES DÉGÂT SE TROUVE AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 6132
CONSTAT: ANCIEN DÉGÂTS DES EAUX AU DESSUS DE LA CHAUDIERE
CE JOUR L'EAU NE COULE PLUS
VOIR POUR UN CURAGE DES EU QUI MONTE EN CHARGE
ACCES IMPOSSIBLE AU LOGEMENT 6142
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 6142
CONSTAT : DEUX FUITES REPÉRÉES AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE. PREMIERE : LE
TUYAU D'ÉVACUATION DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ N'EST PLUS RACCORDÉ. L'EAU
S'ÉCOULE DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL. DEUXIEME : TUYAU
D'ÉVACUATION DE LA CHAUDIERE EST CASSÉ EN PARTIE BASSE AU NIVEAU DU
COUDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 14/11 POUR RÉPARATIONS

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU COUDE PVC D32 CASSÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN COUDE D32
DÉCOUPE DE LA TUYAUTERIE
REPRISE DE LA VIDANGE CHAUDIERE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4120095

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	DEP001-Déplacement LE 08/11	2	27,36	27,36
2,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	3	30,64	61,28
TOTAL H.T.				192,60
T.V.A. a 10,00%				19,26
TOTAL T.T.C.En EURO				211,86

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

