

N/REF : 11/02/2025 13H59 C:000053 I:01114
V/REF : AC/C12438
V/Email reçu le Mardi 11/02/2025 a 13H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNS
IMMEUBLE : LES TOURNESOLS -TNS
26, RUE DE RENNES
ZAC DU VALLON
35530 BRECE

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 28 RENNES - MM ROCHEFORT 06 83 15 63 48
PORTE 1 - RDC - LGT 103983
LOCATAIRE DU DESSUS MME COTARD 06 25 31 50 69 / 07 81 96 38 59
PORTE 11

MOTIF : FUIITE AU PLAFOND DE LA CHAMBRE
(RECHERCHE DE FUIITE EN DALLE VENANT DE CHEZ LA VOISINE DU DESSUS)

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 11
CONSTAT : FUIITE CONSTATÉE SUR LE RÉSEAU EAU FROIDE SALLE DE BAIN ET WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU TUYAU D'ALIMENTATION FUYARD
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE ET POSE MULTICOUCHE POUR REPRISE ALIMENTATION EF
BAIGNOIRE, LAVABO ET WC
RACCORDEMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TROUS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 14H30 M. R TALLEUX

MG LGESTION Email envoyé le 12/02/25 a 16H19 M. R TALLEUX

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU EAU FROIDE DE LA BAIGNOIRE, LAVABO ET DES WC
REPRISE ÉGALEMENT DES NOUVEAUX DÉPARTS EAU AU NIVEAU DE LA CUISINE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00
1,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	60,00	60,00
15,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	825,00
TOTAL H.T.				1285,00
T.V.A. a 10,00%				128,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1413,50</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

