

N/REF : 4/02/2025 17H16 C:000053 I:02579
V/REF : AC/C11945
V/Email reçu le Mardi 04/02/2025 a 17H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VAL

IMMEUBLE : LA TREHERAIS -VAL
2-6TER, RUE DES VILLES ALLIS
LA TREHERAIS
35400 ST MALO

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo

LOCALISATION : ALLEE 2 ALLIS - MME MAXIMIEN M. KAABACHI 07 82 21 03 40
LOGEMENT N° 015923, PORTE N°2, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : BRUIT IMPORTANT AU NIVEAU DES RADIATEURS

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 06/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT : BARILLET PASS NON FONCTIONNEL

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

PURGE DE TOUS LES RADIATEURS

CONSTAT : PAS D'AIR DANS LE CIRCUIT

OUVERTURE DU RADIATEUR DANS LA SALLE DE BAIN DU 1 ER ÉTAGE

REMARQUE : ENTRETIEN CHAUDIERE RÉALISÉ EN 2025

TENTATIVE DE LOCALISATION DES PURGEURS : PURGEURS EN POINT HAUT

INTROUVABLE HORMIS LES PURGEURS DES RADIATEURS

ACCES AU GRENIER

CONSTAT : ISOLATION RÉCENTE, PAS DE PURGEURS DANS LE GRENIER, RIEN DE
VISIBLE. PAS DE BRUIT CONSTATÉ AU MOMENT DE L INTERVENTION. TUYAU
CHAUFFAGE EN CUIVRE.

CONCLUSION : AUCUNE ANOMALIE CONSTATÉE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/25 a 16H32 Mme J DIAZ

MG LGESTION Email envoyé le 06/02/25 a 13H49 Mme J DIAZ

POUVEZ VOUS NOUS INFORMER LORSQUE LE BARILLET PASS SERA FONCTIONNEL ?

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANC EPOUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU LE 12/02	2	50,00		125,00	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00		20,00	
	TOTAL H.T.				145,00	
	T.V.A. a 10,00%				14,50	
	TOTAL T.T.C.En EURO				159,50	

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.