

N/REF : 30/01/2025 16H23 C:000053 I:02602
V/REF : AC/C11512
V/Email reçu le Jeudi 30/01/2025 a 16H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EUR
IMMEUBLE : EUROPE - EUR
PLACE DE L'EUROPE
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 EUROPE - M. HENRY 07 68 19 20 20
LOGEMENT N° 114585, PORTE N°06, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BALLON EAU CHAUDE / EAU TIEDE
Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : MITIGEUR THERMOSTATIQUE INSTALLÉ JUSTE APRES LE CHAUFFE EAU
RESTE BLOQUÉ, IL EST A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 12/02 POUR REMPLACEMENT DU MITIGEUR
THERMOSTATIQUE

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMPLACEMENT MÉLANGEUR DU CHAUFFE EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 16H43 Mme S FARUEL
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 a 16H21 Mme S FARUEL
3001: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/02	3	54,72		82,08	
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	4	10,94		10,94	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/02	4	54,72		136,80	
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	régulateur thermostatique BECS	4	106,00		106,00	
TOTAL H.T.					335,82	
T.V.A. a 10,00%					33,58	
TOTAL T.T.C.En EURO					369,40	

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.