

N/REF : 21/01/2025 9H35 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C10621
V/Email reçu le Mardi 21/01/2025 a 9H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20 GLENAN - M. CHANTREL 06 79 89 06 81
LOGEMENT N° 107550, PORTE N°A21, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE
CONSTAT : PLAQUE ÉLECTRONIQUE ACI HS
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT D'EAU CHAUDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 300L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE BOITE DE DÉRIVATION
FOURNITURE ET POSE DE WAGO
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 05/02/25 a 21H08 Mme A. CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 12H07 Mme a CASAERT

2201 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/01	1	54,72		82,08	
1,00	PBS137-F.P 1 ballon 300L-ACI/NRJ C T 5 +	2	875,52		875,52	
	TOTAL H.T.				957,60	
	T.V.A. a 10,00%				95,76	
	TOTAL T.T.C.En EURO					1053,36

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.