

N/REF : 23/12/2024 12H12 C:000053 I:02541
V/REF : AC/C08124
V/Email reçu le Lundi 23/12/2024 a 12H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CGL
IMMEUBLE : LES CIGALES -CGL
2/4, RUE ELLA FITZGERALD
.
35770 VERN SUR SEICHE

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2 FITZGERALD - APPELER SUR LE TEL DE LA FILLE AU 07 69 09 27 87
LOGEMENT N° 104057, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : DEPANNAGE RADIATEUR SALLE DE BAIN QUI NE CHAUFFE PAS.
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 23/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REMPLACEMENT DES TÊ DE REGLAGE ALLER ET RETOUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR ROUILLÉ
REMARQUE : MANQUE DE CIRCULATION CHAUFFAGE AU NIVEAU DES PARTIES
COMMUNES DÉPART COMPTEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR SALLE D'EAU
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 16H38 M. R TALLEUX
NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 09H45 M. R TALLEUX
1501 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 26/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES

PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 26/12/24 a 13H44 M. R TALLEUX

2612 : PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR ROUILLÉ. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS127-F.P té de réglage	1	41,58	41,58
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	210,12	210,12
TOTAL H.T.				251,70
T.V.A. a 10,00%				25,17
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>276,87</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.