

N/REF : 27/11/2024 15H46 C:000053 I:00868
V/REF : AC/C13012
V/Email reçu le Mercredi 27/11/2024 a 15H46

SELON DEVIS N° 4110120

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 ANJOU - VIDE SANITAIRE
COUPURE EAU - MAXIME HAMON 06 72 88 25 92 (ENGIE)
MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4110120 du 29/11/2024
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
AFFICHAGE COUPURE EAU (A LA CHARGE DU CLIENT).
COUPURE/REMISE EN EAU IMMEUBLE (SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU).
MISE EN OEUVRE POMPE DE RELEVAGE ET RACCORDEMENT AU RÉSEAU EU.
DÉCOUPE ET ENLEVEMENT SECTION RÉSEAU.
FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RÉSEAU CUIVRE DN 42.
REMISE EN EAU (SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU).
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 17/02/25 a 09H57 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 10/02/25 a 10H01 Mme M. MOREAUX
MB AB Email envoyé le 05/02/25 a 14H52 Mme M. MOREAUX
NR AB Email envoyé le 27/01/25 a 10H02 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 20/01/25 a 09H50 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 13/01/25 a 09H44 Mme S ALI MOHAMED

NR AB Email envoyé le 30/12/24 a 10H02 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 18/12/24 a 09H43 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 12/12/24 a 11H51 Mme S ALI MOHAMED
TC TT EMAIL en CC le 29/11/24 a 15H44 mmoreaux@aiguillon.com
TC TT Email envoyé le 29/11/24 a 15H44 Mme S ALI MOHAMED

SOUS RESERVE COUPURE EAU ET AFFICHAGE PRÉALABLE A NOTRE INTERVENTION.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
9,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	54,72	492,48
9,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	54,72	492,48
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)	9,77	9,77
2,00	Metre(s) de tube cuivre dn 42	26,49	52,98
1,00	Té(s) cuivre Dn42	54,94	54,94
TOTAL H.T.			1102,65
T.V.A. a 10,00%			110,26
TOTAL T.T.C.En EURO			1212,91

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.