

N/REF : 25/11/2024 16H10 C:000053 I:80260

V/Email reçu le Lundi 25/11/2024 a 16H10

V/REF.IMM. BSQ

IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le

22 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 3 GERMAIN - MLLE DEHAY 06 88 46 39 75 (LOG SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 104002, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : MR ET MME DEMOULIERE 07 60 21 11 54
: FAIRE UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT SUPÉRIEUR PORTE 42 - MR ET
MME DEMOULIERE 07 60 21 11 54 - LA LOCATAIRE DU LOGEMENT 32 A UNE
AURÉOLE QUI S'ÉTEND AU PLAFOND DE SA CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU LOGEMENT 32

CONSTAT : LÉGERES TRACES D'HUMIDITÉ DANS LE COULOIR, LA CUISINE, LA
CHAMBRE ET LA SALLE DE BAIN

CONTROLE RÉSEAUX ET COMPTEURS EC ET EF

CONSTAT : RIEN A SIGNALER

CONTROLE DU LOGEMENT 42

MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS

CONTROLE RÉSEAUX EC ET EF

CONSTAT : RIEN A SIGNALER

DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE

CONSTAT : HUMIDITÉ CONSTATÉE COTÉ MITIGEUR. LE TABLIER DE BAIGNOIRE EST
HS AISNI QUE LE PARE BAIGNOIRE QUI LAISSE DE L'EAU S'INFILTRER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DÉPOSE PARE BAIGNOIRE DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS

FOURNITURE ET POSE D'UN PARE BAIGNOIRE

FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTORLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 15H12 Mme S ALI MOHAMED
1601: MSG REP M MME DEMOULIERE
MG LGESTION Email envoyé le 10/12/24 a 21H23 Mme S ALI MOHAMED
PRÉVOIR REMPLACEMENT PARE BAIGNOIRE ET TABLIER DE BAIGNOIRE
PRÉVOIR PASSAGE CAMERA THERMIQUE DANS LE COFFRE GAINES TECHNIQUE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	PBS046-F.P d'un pare-douche baignoire	2	196,99	196,99
	TOTAL H.T.			355,67
	T.V.A. a 10,00%			35,56
	TOTAL T.T.C.En EURO			391,23

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.