

N/REF : 15/11/2024 11H31 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C05681
V/Email reçu le Vendredi 15/11/2024 a 11H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 19 DULLIN - MME FERRE 02 30 02 14 01
LOGEMENT N° 004217, PORTE N°4217, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RADIATEUR SDB QUI NE FONCTIONNE PAS
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE DU RADIATEUR PERÇÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
BRANCHEMENT THERMOSTAT
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 09H37 M. C GREGOIRE
NR LGESTION Email envoyé le 18/12/24 a 11H24 M. C GREGOIRE

NR LGESTION Email envoyé le 09/12/24 a 09H38 M. C GREGOIRE

0912: SUITE INTERVENTION DU 15/11, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

AT LGESTION Email envoyé le 25/11/24 a 14H13 M. C GREGOIRE

2511 : PRÉVOIR DE REMPLACER LE RADIATEUR LAMELLA, DANS CETTE ATTENTE CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/11	1	54,72	54,72
1,00	PBS123-F.P radiateur acier 1500W(+acc.)	3	262,65	262,65
TOTAL H.T.				317,37
T.V.A. a 10,00%				31,73
TOTAL T.T.C.En EURO				349,10

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

