

N/REF : 19/02/2025 11H45 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C13041
V/Email reçu le Mercredi 19/02/2025 a 11H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 24 Février 2025

Référence Marché : 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - M EL ABDI 06 95 64 07 11 OU 02 99 59 51 59
LOGEMENT N° 107517, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PANNE SUR BEC
- REMPLACEMENT SI NECESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON 200L HS
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE DU CHANTIER
REMPLACEMENT BALLON PROGRAMMÉ AU 21/02

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200L
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 12H43 acasaert@aiguillon.com

19/02 MESSAGE LAISSÉ AU LOCATAIRE

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 12:41 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00	610,00
TOTAL H.T.					610,00
T.V.A. a 10,00%					61,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>671,00</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.