

N/REF : 11/02/2025 14H48 C:000053 I:02501
V/REF : AC/C12444
V/Email reçu le Mardi 11/02/2025 a 14H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JVE
IMMEUBLE : RES.JULES VERNE -JVE
58, RUE BAUDRI DE BOURGUEIL
33 A 41, RUE MICHEL GERARD
35200 RENNES

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 41 GERARD - M NZEYIMANA 06 23 66 81 64

LOGEMENT N° 018752, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE (DEBOUCHAGE DEJA FAIT PAR CONTRAT / FUITE RECURANTE
RESSORT DANS GARAGE N°6 EN SS SOL - CLE DISPO CHEZ AIGUILLON POTERIE)

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE

LA FUITE EST SUR LA COLONNE GENERALE D'EVACUATION DES EAUX USEES DANS LA
GAINE TECHNIQUE.

REMARQUE : TROU SUR LE PVC DIAMETRE 100

PRECONISATION : PREVOIR LE REMPLACEMENT DU PVC

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE DU PVC PERCE DIAMETRE 100 AU NIVEAU DE LA COLONNE EU

REPOSE DU NOUVEAU TRONCON PVC DIAM 100

RACCORDEMENT DES EVACUATIONS AU RESEAU EU

REMISE EN EAU

CONTROLE BON COULEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 15H15 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 15H14 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 15H13 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 13/02/25 a 16H06 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 16H05 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

1302 : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT PVC DIAMETRE 100. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 16:04 M. R TALLEUX

AT LGESTION Email envoyé le 13/02/25 a 16:05 M. R TALLEUX

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 15:13 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf. 13/02	1	170,00		170,00
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu 20/02	2	135,00		135,00
TOTAL H.T.					305,00
T.V.A. a 10,00%					30,50
TOTAL T.T.C.En EURO					335,50

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

