

N/REF : 28/01/2025 15H11 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C11246
V/Email reçu le Mardi 28/01/2025 a 15H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
35000 RENNES

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE ORLEANAIS - VIDE SANITAIRE DU 1 AU 2/3
ÉQUIPE FOUCHARD
MOTIF : 4 FUITES EN VIDE SANITAIRE ENTRE LE 1 ET LE 2/3
ACCOMPAGNANT ENTREPRISE FOUCHARD SUR PLACE
EVENTUEL POMPAGE A RÉALISER APRES INTERVENTION
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE DU VIDE SANITAIRE 1M3
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : TROIS FUITES CONSTATÉES
- PREMIER PIQUAGE COLONNE ECS CUIVRE D71 ET D28
- DEUXIEME PIQUAGE CUIVRE D42
- TROISIEME PIQUAGE COLONNE ECS CUIVRE D71 ET D28
FOURNITURE ET POSE DE PANSEMENTS
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
REMARQUE : LES COLLIERS N'ONT PAS ÉTÉ SERRÉS PLUS SINON CELA CRÉAIT
D'AUTRES FUITES PLUS LOIN
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : TOUTES LES FUITES SONT RÉDUITES
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 a 14H30 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
3,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu	1	93,02	279,06
1,50	Forfait Pompage a l'heure	2	163,64	245,46
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Traitement déchets <=1M3	2	25,03	25,03
TOTAL H.T.				708,23
T.V.A. a 10,00%				70,82
TOTAL T.T.C.En EURO				779,05

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.