

N/REF : 28/01/2025 11H25 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C11218
V/Email reçu le Mardi 28/01/2025 à 11H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - MME CANTAVE 06 01 75 15 54 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 101397, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4

LOGT DU DESSUS - M. SAJAR 06 98 38 38 55
MOTIF : FUIITE AU DESSUS DE L'ÉVIER DU LOGT 22
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====
NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
TEST MANOMETRE SUR RÉSEAU SANITAIRE
CONSTAT : MICRO FUIITE SUR RÉSEAU SANITAIRE
COUPURE RÉSEAU EAU CHAUDE
CONSTAT : PERTE DE PRESSION SUR RÉSEAU EAU FROIDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR RECHERCHE DE FUIITE APPROFONDIE SUR
RÉSEAU EAU FROIDE

INTERVENTION DU 14/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
TEST AU MANOMETRE SUR CIRCUIT SANITAIRE
CONSTAT : PERTE DE PRESSION
DÉPOSE JOINT FUYARD
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT 15/21
NOUVEAU TEST AU MANOMETRE
CONSTAT : PLUS DE PERTE DE PRESSION
CONCLUSION : LA FUIITE PROVENAIT BIEN DU JOINT DÉFECTUEUX
NETTOYAGE CHANTIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 18/02/25 a 14H29 Mme M LEFEUVRE

MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/25 a 11H13 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 05/02/25 a 10H35 Mme M LEFEUVRE

0502: NOUS SOMMES DÉJÀ INTERVENU CHEZ M. SAJART LE 14/01
(COMMANDE AC/C08766) ET LA FUITE N'ÉTAIS PLUS ACTIVE. DEVONS NOUS
CONSERVER CETTE DEMANDE ACTIVE? DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

3001: MSG REP M. SAJAR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple le 11/02	1	100,00		100,00
1,00	PBL042-Rempl.joint 15/21	2	50,00		50,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple le 14/02	2	100,00		100,00
TOTAL H.T.					250,00
T.V.A. a 10,00%					25,00
TOTAL T.T.C.En EURO					275,00

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

