

N/REF : 24/01/2025 14H51 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C11016
V/Email reçu le Vendredi 24/01/2025 a 14H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - M. ISSOUFFI 06 58 40 16 53
PORTE 23 - LOGT 107513

--
LOGT PORTE 12 - SUR PASS CHANTIER
MOTIF : PASSAGE EN APPARENT DANS LOGEMENT 23 SUITE RECHERCHE DE FUITE POLYGON
+ POSE DÉSHUMIDIFICATEUR DANS LOGT 12 SUR PASS CHANTIER

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE EN PLACE DU DÉSHUMIDIFICATEUR DANS LE LOGEMENT N°12
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR PASSAGE EN APPARENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
BURINAGE DE LA DALLE AFIN DE POUVOIR DÉCOUPER LE CUIVRE
DÉCOUPE CUIVRE SOUS BALLON D'EAU CHAUDE ET COMPTEUR
CHEMISAGE PER 12 ENTRE LE COMPTEUR ET LE BALLON D'EAU CHAUDE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR NE BOUGE PLUS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DU TROU DANS LA DALLE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉCUPÉRATION DU DÉSHUMIDIFICATEUR
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 10H50 Mme A. CASAERT
AT LCOMPTER Email envoyé le 03/02/25 a 15H15 Mme A. CASAERT
3001: MSG REP M. ISSOUFFI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
25,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	7	30,64	766,00
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	7	262,65	262,65
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
10,00	Location Déshumidificateur (10jours)	1	59,89	598,90
TOTAL H.T.				1627,55
T.V.A. a 10,00%				162,75
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1790,30</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

