

N/REF : 22/01/2025 15H41 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C10799
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 15H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 14 NICOLET - MME HIREL 06 67 66 30 21
LOGEMENT N° 004007, PORTE N°4007, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR ROBINETTERIE DOUCHE

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA ROBINETTERIE
CONSTAT : FUIITE SUR L'ALIMENTATION D'EAU CHAUDE - COLLET BATTU CASSÉ
RÉPARATION DU COLLET BATTU AINSI FLEXIBLE DE DOUCHE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : FUIITE SUR LE RACCORD DE L'ALIMENTATION D'EAU CHAUDE
RÉPARATION DE LA FUIITE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR DOUCHE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR DOUCHE
MODIFICATION DES ALIMENTATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 11H10 M. F SANDOVAL
AT LCOMPTER Email envoyé le 03/02/25 a 16H24 M. F SANDOVAL
AT LGESTION Email envoyé le 30/01/25 a 13H54 M. F SANDOVAL

3001 : BONJOUR, PRÉVOIR LA REPRISE DE L'ALIMENTATION D'EAU CHAUDE ET
EAU FROIDE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET MITIGEUR BAC A DOUCHE MURALE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS102-Répar.fuite s/alim	1	93,02		93,02
1,00	PBS102-Répar.fuite alim ECS le 03/02	3	93,02		93,02
1,50	PBS013-Rpl.Alim.rob.douche/Ml	4	39,39		59,08
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/douche	4	126,95		126,95
TOTAL H.T.					372,07
T.V.A. a 10,00%					37,20
TOTAL T.T.C.En EURO					409,27

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.