

N/REF : 31/12/2024 15H32 C:000053 I:02509
V/REF : AC/C08768
V/Email reçu le Mardi 31/12/2024 a 15H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MSA
IMMEUBLE : SANGNIER -MSA
6 a 18, RUE MARC SANGNIER
.
35200 RENNES

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 16 SANGNIER - MR KEITA MME TALY 07 51 23 55 52 - 06 02 21 29 60
LOGEMENT N° 004973, PORTE N°41, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : SIGNALE UNE FUITE EN GOUTTE A GOUTTE PROVENANT D'UN TUYAU AU SOL DANS
LA SDB A CHAQUE FOIS QU'IL PREND SA DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : MAUVAIS COLLAGE DU PVC ÉVACUATION CHAUDIERE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RÉFECTION PROVISOIRE DE L'ÉVACUATION PVC CAR LE LOCATAIRE DEVAIT PARTIR
AU TRAVAIL
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : L'EMAIL DE LA BAIGNOIRE SERA A REPRENDRE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 14/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPRISE ÉVACUATION PVC D32 SUR LA TRAVERSÉE DU MUR
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 16H14 Mme AS DARIY
MG LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 14H25 Mme AS DARIY
MG LGESTION Email envoyé le 09/01/25 a 15H14 Mme AS DARIY

PRÉVOIR RÉFECTION ÉVACUATION CHAUDIERE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0201: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/01	2	54,72		54,72
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/01	3	54,72		54,72
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac. chaudiere	4	93,02		93,02
TOTAL H.T.					202,46
T.V.A. a 10,00%					20,24
TOTAL T.T.C.En EURO					222,70

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.