

N/REF : 26/12/2024 8H32 C:000053 I:02645
V/REF : AC/C08343
V/Email reçu le Jeudi 26/12/2024 a 8H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CME

IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le

25 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 24 LABBE - MR HAKIZIMANA 06 89 42 20 86
LOGEMENT N° 100570, PORTE N°3012, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LAVABO TOILETTES DESCCELLÉ

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LAVE MAIN

CONSTAT : LAVE MAIN DESCCELLÉ AU NIVEAU DU COTÉ GAUCHE ET PLACO ARRACHÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE

MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT

MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 18/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE ET ENLEVEMENT LAVE MAIN

OUVERTURE DU PLACO

MISE EN PLACE DE TASSOT EN BOIS DANS LA CLOISON

FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS

REPOSE DU LAVE MAIN

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION

REMISE EN EAU

CONTROLE BONNE ETANCHEITE

REALISATION JOINT SILICONE

REBOUCHAGE

NETTOYAGE CHANTIER

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 10H44 fsandoval@aiguillon.com

2401: MSG REP

MG LGESTION Email envoyé le 23/01/25 a 13H46 M. F SANDOVAL

PRÉVOIR DÉPOSE LAVE MAIN ET POSE DE TASSOTS DE BOIS AVEC ENDUIT
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

1501: MSG REP

0201: MSG REP

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 10:43 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
0,50	MOE001-H(s) Plombier Absence loc 10/02	2	54,72		27,36	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/02	3	54,72		109,44	
1,00	PBS076-Reprise fixation murale lave main	3	82,08		82,08	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/01	50	54,72		54,72	
TOTAL H.T.					273,60	
T.V.A. a 10,00%					27,36	
TOTAL T.T.C.En EURO					300,96	

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.