

**N/REF :** 18/12/2024 17H15 C:000053 I:00114

V/Email reçu le Mercredi 18/12/2024 à 17H15

SELON DEVIS N° 4120055

V/REF.IMM. CPH

**IMMEUBLE :** COPENHAGUE - CPH  
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE  
35000 RENNES

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

Rennes, le

25 Février 2025

**Référence Marché:** 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

**LOCALISATION :** ALLEE 2 COPENHAGUE - EXTÉRIEUR + VIDE SANITAIRE BATIMENT 1.

**MOTIF :** Votre accord sur notre devis n° 4120055 du 16/12/2024 d'un montant de  
4698,71€

**Donneur d'ordre :** M. C GREGOIRE

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie dans les parties communes à l'intérieur de  
l'immeuble.

INTERVENTION DU 20/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

AFFICHAGE COUPURE EAU.

COUPURE ET VIDANGE EAU IMMEUBLE (SOCIÉTÉ IDEX).

MISE EN PLACE REPULSIF RAT.

DÉCOUPE, DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION RÉSEAU CUIVRE DN52.

FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RÉSEAU MULTICOUCHE DN50.

REPRISE SOUDURE SUR RÉSEAU EFS VIDE SANITAIRE BATIMENT 1.

REMISE EN EAU (SOCIÉTÉ IDEX).

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE CHANTIER.

REMARQUE : INTERVENTION REPLANIFIÉE AU 03/01/2025 AFIN DE TERMINER LES  
TRAVAUX

INTERVENTION DU 31/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

AFFICHAGE COUPURE EAU

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE ET VIDANGE EAU IMMEUBLE (SOCIÉTÉ IDEX)

CONSTAT : IMPOSSIBILITÉ DE COUPER L'EAU CHAUDE ENTIÈREMENT, VANNES  
DÉFECTUEUSE

CONTROLE DES CANALISATIONS  
CONSTAT : LA FUITE SE SITUE SUR RÉSEAU ECS SECTION CUIVRE D42 ET PIQUAGE D36  
POMPAGE VIDE SANITAIRE 30M3  
REMISE EN EAU PAR IDEX  
CONSTAT : LA FUITE EST RÉDUITE MAIS LE TRONÇON EST A REMPLACER  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : NR LGESTION Email envoyé le 29/01/25 a 15H37 M. F SANDOVAL

MG LGESTION Email envoyé le 07/01/25 a 10H54 M. C GREGOIRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TRONÇON FUYARD EN VIDE SANITAIRE  
PRÉVOIR AU PRÉALABLE LE REMPLACEMENT DES VANNES ECS PAR IDEX  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LCOMPTER Email envoyé le 23/12/24 a 11H07 M. C GREGOIRE

TC TT Email envoyé le 16/12/24 a 13H14 M. C GREGOIRE

SOUS RESERVE COUPURE ET VIDANGE RÉSEAU EFS + ECS PAR SOCIÉTÉ IDEX AVANT NOTRE INTERVENTION.  
SOUS RESERVE ACCESSIBILITÉ ET ÉTAT RÉSEAU SUFFISANT POUR REPRISE SOUDURE EN VIDE SANITAIRE BATIMENT 1.

| =====    |                                         |         |                |
|----------|-----------------------------------------|---------|----------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | P.U. HT |                |
| 1,00     | Travaux conformes au DEVIS en référence | 4271,56 | 4271,56        |
|          | TOTAL H.T. ....                         |         | 4271,56        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                   |         | 427,15         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>         |         | <b>4698,71</b> |

**Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

