

N/REF : 21/10/2024 9H09 C:000053 I:00247
V/REF : AC/C03749
V/Email reçu le Lundi 21/10/2024 à 9H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 14 MOINE - MME VOSSELER 06 30 65 45 96
LOGEMENT N° 003842, PORTE N°3842, 11° ÉTAGE, TYPE 2
—
LOGEMENT DU DESSUS : MR AMRI 06 46 44 54 24 (LOGEMENT 3846)
LOGEMENT 3883 : MR M'VOILA 07 64 44 29 06
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 3842
CONSTAT : PRÉSENCE D'INFILTRATIONS D'EAU
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 3646 : LOCATAIRE ABSENT
REMARQUE : COORDONNÉES DE MR AMRI TRANSMISES AU TECHNICIEN
AUTRE REMARQUE : SUSPICION DE FUITE SUR ÉVACUATION CUISINE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 3846
TEST COLORANT
CONTROLE EVIER
CONSTAT : MUR HUMIDE AU DESSUS DE L'ÉVIER TOUT EN HAUT. JOINT SILICONE
ÉVIER HS. FUITE SOUS ÉVIER CONTRE LE MUR EN CONTINUITÉ SOUS LE SOL LINO
PLASTIQUE. FIXATION ROBINET HS.
DÉPOSE DE LA TRAPPE SUR LE BALCON
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 3883
TEST COLORANT
CONTROLE DE L'EVIER
CONSTAT : ROBINET FUYARD ET ÉVACUATION FUYARDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : FUITE VANNE AVANT COMPTEUR DANS LE LOGEMENT 3883
COUPURE EAU FROIDE COLONNE SOUS-SOL
PURGE INTÉGRALE
FOURNITURE ET POSE VANNE INTERMÉDIAIRE 15/21
FOURNITURE ET POSE ROBINET EVIER
FOURNITURE ET POSE SIPHON
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 09H56 M. B ZOUAD

0502: MSG REP M. AMRI LOGT 3846 SI POSSIBILITÉ D'INTERVENIR LE 18/02
MATIN ENTRE 10H ET 12H - DÉJÀ INTER PLANIFIÉE SUR AUTRE LOGT EN LIEN
AVEC DEMANDE INITIALE

MG LGESTION Email envoyé le 23/01/25 a 09H59 M. B ZOUAD

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER ET REMPLACEMENT SIPHON DANS LE
LOGEMENT 3883
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER Email envoyé le 20/11/24 a 11H48 M. B ZOUAD

MG LGESTION Email envoyé le 12/11/24 a 12H11 M. B ZOUAD

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR ÉVIER ET REFECTION JOINTS D'ÉTANCHEITÉ
POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 3883 AFIN DE
CONTROLLER SI LA PRÉSENCE D'HUMIDITÉ AU DESSUS DE L'EVIER PROVIENT DE
CE LOGEMENT ?

MG LCOMPTER Email envoyé le 28/10/24 a 15H03 M. B ZOUAD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBS007-Recherche fuite le 25/10	1	103,96		103,96
1,00	PBS007-Recherche fuite le 05/11	2	103,96		103,96
1,00	DEP001-absence locataire le 19/11	3	27,36		27,36
1,00	PBS007-Recherche fuite le 16/01	4	103,96		103,96
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évier	5	112,72		112,72
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	5	44,87		44,87
1,00	PBS089-Rempl.siphon évier	5	56,90		56,90
TOTAL H.T.					553,73
T.V.A. a 10,00%					55,37
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>609,10</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.