

N/REF : 27/09/2024 10H07 C:000053 I:02615
V/REF : AC/C01975
V/Email reçu le Vendredi 27/09/2024 à 10H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DGC
IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 12 GUESCLIN - MME MEUNIER 06 47 33 01 23
LOGEMENT N° 011383, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE APPRONFONDIE DANS LE CELLIER ET LA CUISINE
FAIRE LES RÉPARATIONS NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR LE GROUPE DE SÉCURITÉ DU BALLON D'EAU CHAUDE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE GROUPE DE SÉCURITÉ DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : REMONTÉES D'EAU LORSQUE LA MACHINE A LAVER EST EN
FONCTIONNEMENT. LE BOUCHON SEMBLE ETRE PLUS LOIN DANS LA CANALISATION,
CE QUI EXPLIQUE QUE ÇA REMONTRE LORS DE L'ESSORAGE
DÉBOUCHAGE DE LA CANLISATION
CONSTAT : BON ÉCOULEMENT, CEPENDANT IL FAUDRAIT POUVOIR DÉBOUCHER PLUS
LOIN ET REFAIRE LA CANALISATION DE LA CUISINE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ÉVACUATION DÉJÀ REFAITE EN TOTALITÉ ET BON ÉCOULEMENT DU RÉSEAU
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 10H43 M. E ROCHE

0301: MSG REP

MG LGESTION EMAIL en CC le 27/12/24 a 10H13 fsandoval@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 27/12/24 a 10H13 M. E ROCHE

PRÉVOIR DÉPOSE DE L'EVIER AFIN DE DÉBOUCHER COMPLETEMENT LA CANALISATION
PRÉVOIR LA RÉFECTION DE LA CANALISATION CUISINE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/24 a 11H47 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite le 05/11	1	158,68	158,68
1,00	PBS138-F.P d'un groupe de sécurité 05/11	1	41,58	41,58
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	2	10,94	10,94
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/12	2	54,72	82,08
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/02	3	54,72	54,72

TOTAL H.T.	348,00
T.V.A. a 10,00%	34,80
TOTAL T.T.C.En EURO	382,80

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.