

N/REF : 11/07/2024 10H33 C:000053 I:01339
V/REF : AC/B96954
V/Email reçu le Jeudi 11/07/2024 a 10H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 28 BLAYAU - MR KHASSOUANE NASYR 07 44 92 46 71 / 06 41 44 47 63
09 54 65 37 34
LOGEMENT N° 020455, PORTE N°0455, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE DE DEUX RADIATEURS ENTRÉE ET SDB
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ERREUR COMMANDE PAR LE FOURNISSEUR
NOUVELLE PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RÉSEAU
DÉPOSE RADIATEURS ENTRÉE ET SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR ENTRÉE
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR SALLE DE BAIN
RACCORDEMENTS
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE DES RADIATEURS
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 15H36 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 09/12/24 a 17H15 Mme M LEFEUVRE

MALGRÉ QUATRES TENTATIVES D'APPELS, LE LOCATAIRE NE RÉPOND PAS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 31/12	2	54,72		109,44
2,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	3	182,76		365,52
	TOTAL H.T.				474,96
	T.V.A. a 10,00%				47,49
	TOTAL T.T.C.En EURO				522,45

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

