

N/REF : 17/02/2025 10H53 C:000053 I:02574
V/REF : AC/C12820
V/Email reçu le Lundi 17/02/2025 a 10H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GJA

IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 03 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo

LOCALISATION : ALLEE 9 COURTIL - M BEAUMONT 07 67 65 54 10
LOGEMENT N° 014964, PORTE N°4964, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : PREVOIR RACCORDEMENT TUYAU EAU CHAUDE
- RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA COLONNE D'EAU (PLACARD WC)
- FAIRE DEVIS CHANGEMENT DE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DE LA BAIGNOIRE
COUPURE D'EAU
CONSTAT : FUITE SUR ROBINET BAIGNOIRE
ACCORD ORAL DE MME DIAZ POUR REMPLACEMENT DU ROBINET
DEPOSE FOURNITURE ET POSE DU ROBINET BAIGNOIRE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE DE LA BAIGNOIRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU
DEPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DEPOSE ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHEITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.

FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 28/02/25 a 15H26 Mme J DIAZ
AT LCOMPTER Email envoyé le 17/02/25 a 15H31 Mme J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	2	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
TOTAL H.T.				640,00
T.V.A. a 10,00%				64,00
TOTAL T.T.C.En EURO				704,00

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

