

N/REF : 17/12/2024 14H38 C:000023 I:12578

V/Email reçu le Mardi 17/12/2024 a 14H38

SDC 'Amriraute'
C/O CABINET LECOMTE
Centre d'Affaires Oberthur
1 RUE RAOUL PONCHON
35000 RENNES

IMMEUBLE : AMIRAUTE
43 & 45 QUAI DE LA PREVALAYE
35000 RENNES

Rennes, le 03 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 45 PREVALAYE - MME JEZEQUEL 06 01 11 46 38
SOUS SOL EN SORTANT
DIGICODE(S): 91836

MOTIF : FUITE D'EAU SOUS SOL EN SORTANT DE L'ASCENSEUR A GAUCHE
EN FACE DE LA PORTE D'ACCES AUX CAVES

Donneur d'ordre : Mme V QUINTRIC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES SOUS SOL
CONSTAT : ÉVACUATIONS SOUS SOL GOUTTE A GOUTTE
PRÉCONISATION : PRENDRE RDV AVEC MR MAILLARD AFIN DE RÉALISER UNE
RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU SOUS SOL
CONSTAT : SOUS SOL SEC SUITE A LA POSE DE DÉSHUMIDIFICATEUR APRES LA
CRUE DE LA VILAINE RÉCEMMENT. UNE LÉGERE FUITE SUR LA COLONNE
D'ÉVACUATION PVC D125 AU NIVEAU DU JOINT DU MANCHON DE DILATATION
CONTROLE LOGEMENT MR MAILLARD
TEST COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ CIRCUIT D'EAU POTABLE.
CONSTAT : LÉGERE BAISSSE DE PRESSION
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : FUITE SUR MITIGEUR ÉVIER QUI EST A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 12H18 Mme V QUINTRIC

AT LGESTION Email envoyé le 26/12/24 a 11H16 Mme V QUINTRIC

2612 : BONJOUR, AFIN DE POUVOIR APPROFONDIR NOTRE RECHERCHE DE FUITE
NOUS AVONS BESOIN D'AVOIR LES COORDONNÉES DE MR MAILLARD SVP. DANS
L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/12	1	67,23		134,46
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/02	2	67,23		134,46
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 26/12	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 07/02	2	39,48		39,48
TOTAL H.T.					376,53
T.V.A. a 10,00%					37,65
TOTAL T.T.C.En EURO					414,18

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

