

N/REF : 21/02/2025 9H58 C:000053 I:02273
V/REF : AC/C13259
V/Email reçu le Vendredi 21/02/2025 à 9H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AFM

IMMEUBLE : ALEXAND.FLEMING -AFM
1-24, RUE ALEXANDER FLEMING
6-15, RUE HENRI BECQUEREL
44110 CHATEAUBRIANT

Rennes, le 04 Mars 2025

Référence Marché : 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla

LOCALISATION : ALLEE 18 FLEMING - M REZGUI/MME CHAUVIN 06 66 38 61 94 / 09 53 32 80 86
LOGEMENT N° 104493, PORTE N°18, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : - POSE WC COMPLET
- REMPLACEMENT BAIGNOIRE
- FAIRE RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ DE LA SALLE DE BAIN
- POSE DE LA FAIENCE MANQUANTE 15*15 BLANCHE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE SANS CHAINETTE
SCHELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINS D'ÉTANCHÉITÉ DOUCHE ET BAIGNOIRE
REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 à 10H50 M. T CERPELLI
FM LGESTION Email envoyé le 21/02/25 à 16H41 _ Envo i CR/AB Astreinte

21/02 LE LOCATAIRE DEMANDE LE CHANGEMENT DE LA DOUCHE, LE RECEVEUR ÉTANT FENDU; NOTRE TECHNICIEN AVAIT EFFECTIVEMENT PRÉCONISÉ UN CHANGEMENT AU VU DES NOMBREUX DÉFAUTS. DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR A CA SUJET, L'INTERVENTION ÉTANT PRÉVUE LE 03/03 AVEC LE LOCATAIRE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	360,00	360,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	1	280,00	280,00
2,00	PBL245-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	45,00	90,00
TOTAL H.T.				730,00
T.V.A. a 10,00%				73,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>803,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

