

N/REF : 21/02/2025 9H20 C:007597 I:12608
V/REF : 654770
V/Appel du Vendredi 21/02/2025 a 9H20

SELON DEVIS N° 5020085

BTOB MAINTENANCE

**21 RUE ANDRE ALLAR
13344 MARSEILLE**

IMMEUBLE : HOMERPERF
19 RUE DE LA RETARDAIS
35000 RENNES

Rennes, le 04 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 19 RETARDAIS - HOMERPERF 02 99 35 05 17

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020085 du 20/02/2025 d un montant de
531.49 € TTC

Donneur d'ordre : Mme . BELINDA C

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
COUPURE EAU
DEPOSE ET ENLEVEMENT MITIGEUR LAVABO
FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU MITIGEUR LAVABO
DEPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET FLOTTEUR WC
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION
LATERAL WC
DEPOSE ET ENLEVEMENT THERMOSTAT CUMULUS
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU THERMOSTAT CUMULUS
REMISE EN TENSION
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : LA PRESSION D'EAU FROIDE DANS LE LAVABO EST FAIBLE, LE CUIVRE
EST POSSIBLEMENT PINCÉ DANS LA DALLE BÉTON
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 a 10H21 Mme . BELINDA C

JR TT Email envoyé le 20/02/25 a 10H25 Mme . BELINDA C

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	442,91	442,91
	TOTAL H.T.		442,91
	T.V.A. a 20,00%		88,58
	TOTAL T.T.C.En EURO		531,49

Ordonnance du 1/12/1986 -

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

**BON D'INTERVENTION N° 654770**

Page 1 sur 1

Date : 21/02/2025
N° d'appel : 654770
Suivi par : Ines K

Ligne directe :
Mail : cgc@btobmaintenance.fr

<u>A faire signer par le responsable du site et à nous retourner dûment complété</u>	Coordonnées du site : HOMEPRF RENNES 19 rue de la RETARDAIS ZI OUEST 35000 RENNES Tél. : +33 2 99 35 05 17 Port. : Références client : SUITE 654716
Prendre une photo du présent bon d'intervention après signature par le site et nous la retourner pour clôture	
Nous faire parvenir vos factures libellées hors taxes avec la mention « TVA auto liquidée »	

DEVIS SUITE URGENT 654716 - remplacement thermostat ballon + mitigeur + robinet

MISE EN OEUVRE DEVIS Bonjour, Mise en oeuvre des travaux selon devis n° 654770 (vos refs: 5020085) Date de passage prévue le 04/03 Site prévenu. Cordialement, Vanessa	Date 4/03/25
	Temps passé 2h30

DETAIL DES FOURNITURES (toute fourniture non précisée ne sera pas facturable)

N°	Désignation des fournitures	Qté/Unit
1	1 robinet flotteur gebert	1
2	1 thermostat came cumulus	1
3		
4	1 robinet Lavabo	1
5		
6	1 joint 12/12	1
7		

L'intervenant reconnaît avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de BTOB MAINTENANCE,
consultables en ligne sur la page d'accueil de son espace réservé sur notre site

Nous transmettre un devis à cgc@btobmaintenance.fr si l'intervention dépasse 230,00 € ht. LIBELLENZ VOTRE FACTURE AU NOM DE BTOB MAINTENANCE

Observation(s) manque pression Eau froide sanitaire Lavabo	Cuivre pincé dans la dalle béton
Signature de l'intervenant	
Cachet et signature du responsable du site 	