

N/REF : 12/02/2025 15H32 C:000053 I:00282
V/REF : AC/C12555
V/Email reçu le Mercredi 12/02/2025 à 15H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PLT

IMMEUBLE : CL.DE LA PILATE -PLT
49/51, RUE DE LA PILATE
11/13, RUE DES 25 FUSILLES
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 04 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 51 PILATE - MME NOEL GEORGETTE 06 58 70 98 28
LOGEMENT N° 102132, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : DÉRIVATION TUYAUTERIE CHAUFFAGE SOUS BAIGNOIRE POUR INSTALLATION DE LA
DOUCHE PAR LA SOCIÉTÉ ASH
CONTACT : MR DELESTRANGE 06 28 93 03 15

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SUITE INTERVENTION ENTREPRISE ASH POUR REMPLACEMENT BAIGNOIRE PAR DOUCHE
CONSTAT : TUYAU CUIVRE EMPECHE LA POSE D'UN RECEVEUR
REMARQUE : TUYAU CUIVRE CHAUFFAGE SE TROUVANT SOUS LA BAIGNOIRE
AUTRE REMARQUE : IL EST POUR NOUS IMPOSSIBLE DE FAIRE LA MODIFICATION
CHAUFFAGE SANS DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE
CONTACT AUPRES DES BUREAUX ENTREPRISES ASH POUR LEUR DEMANDER LE JOUR DE
L'INTERVENTION QUI EST PROGRAMMÉ AU 3/03 ENTRE EUX ET NOUS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION CONJOINTE AVEC ASH
BURINAGE DE LA DALLE BÉTON
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉVIATION DU CIRCUIT CHAUFFAGE
OBTURATION CIRCUIT EFS ET ECS
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: UN DÉSEMBOUAGE EST A PRÉVOIR LES RADIATEURS NE CHAUFFENT PAS
ENTIÈREMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 16H59 M. B ZOUAD

AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 16H22 bzouad@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 16:20 M. B ZOUAD
Suite a donner : OUI. Le 03/03/2025 a 12:53

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	13/02	1	50,00	125,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.	13/02	1	20,00	20,00
1,00	PBL022-Saigné mur&sol ds béton yc reb/ml		2	50,00	50,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml		2	55,00	110,00
TOTAL H.T.					305,00
T.V.A. a 10,00%					30,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>335,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

