

N/REF : 7/02/2025 14H32 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C12260
V/Email reçu le Vendredi 07/02/2025 a 14H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 04 Mars 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE 4 ORLEANAIS - PASS CHANTIER
VIDE SANITAIRE
CDE TRAPPE 2235
U7 ET PR1 (NICOLAS ET ABEL)
MOTIF : FUITE SUR LE RESEAU ECS

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/02 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS EN VIDE SANITAIRE
CONSTAT : FUITE SUR COLONNE ECS MONTANTE D16
COUPURE EAU CHAUDE
BRASURE SUR TRONÇON FUYARD
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 24/02/25 a 12H02 Mme S ALI MOHAMED

2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 10/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 10/02/25 a 10H04 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TRONÇON DE 20 CM
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
3,00	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	1	91,25	273,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Metre(s) de tube cuivre dn 16	1	7,62	7,62
1,00	Manchon(s) cuivre dn 14	1	0,43	0,43
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	1	10,06	10,06
1,00	Mise en oeuvre chalumeau découpeur	1	19,58	19,58
TOTAL H.T.				615,61
T.V.A. a 10,00%				61,56
TOTAL T.T.C.En EURO				677,17

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

