

N/REF : 7/02/2025 9H41 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C12198
V/Email reçu le Vendredi 07/02/2025 à 9H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 04 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 24 JOUVET - M NKIMA KABENGELE 07 58 39 27 98
LGT 002876 - PORTE 42 - TEG 4
MOTIF : FUIITE SUR WC

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU WC
CONSTAT : VIDANGE DÉBOITÉE AU NIVEAU DU WC, LES FIXATIONS DU WC SONT HS
AINSI QUE LE ROBINET D'ARRET
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UNE MANCHETTE AU NIVEAU DE LA VIDANGE POUR
RÉPARATION PROVISIOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/03 SOUS SS4
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC DÉFECTUEUX
MODIFICATION DE L'ÉVACUATION
DÉPOSE ROBINET WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 a 11H56 M. F SANDOVAL

18/02 ACCORD RECU
MG LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 10H38 M. F SANDOVAL

PRÉVOIR REMPLACEMENT WC AVEC POSE SUPPORT CAR LA VIDANGE WC EST HAUTE
PRÉVOIR REMPLACEMENT PIPE COUDÉE AVEC UN ZTT
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 24/02/2025 a 14:48

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite	1	80,00	80,00
1,00	PBL278-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	3	420,00	420,00
	TOTAL H.T.			500,00
	T.V.A. a 10,00%			50,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			550,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

