

N/REF : 4/02/2025 10H21 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C11853
V/Email reçu le Mardi 04/02/2025 a 10H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 06 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MR SALI 07 69 08 56 64
LOGEMENT N° 007121, PORTE N°7121, 14° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : WC A REFIXER
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : ABATTANT DEFECTUEUX
CONSTAT 2 : PIPE WC DEFECTUEUSE
PRÉVOIR REMPLACEMENT PACK WC COMPLET AINSI QUE LA PIPE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC DÉFECTUEUX
MODIFICATION ÉVACUATION
RÉFECTION RACCORD CULOTTE EN DALLE
FOURNITURE ET POSE D'UNE PIPE WC
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : L'ANCIEN WC ÉTAIT FUYARD ET L'EAU S'INFILTRAIT SOUS LE SOL
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 a 15H58 M. F SANDOVAL
AT LGESTION Email envoyé le 20/02/25 a 14H34 M. F SANDOVAL

2002 : PRÉVOIR REMPLACEMENT PACK WC COMPLET AINSI QUE LA PIPE.
CORDIALEMENT,
04/02 : MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 19/02/2025 a 17:14

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 19/02	2	50,00		50,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	3	280,00		280,00
1,00	PBL076-Rempl.coude d'évacuation (pipe)WC	3	102,00		102,00
TOTAL H.T.					432,00
T.V.A. a 10,00%					43,20
TOTAL T.T.C.En EURO					475,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

